



**Anschluss  
Bahn  
Profis**

Wir optimieren maximal.

## Grober Bauablauf

**Projekt: P1735 Strobel Quarzsand**

AnschlussBahnProfis  
Ingenieurbüro GmbH  
Derbystraße 3  
D-85276 Pfaffenhofen/Ilm

office@anschlussbahnprofis.com  
www.anchlussbahnprofis.com

Datum: 03.03.2021

### 1. Einführung

In diesem Schreiben wird der geplante Bauablauf in groben Zügen dargestellt. Dieser grobe Bauablauf wird mit allen Akteuren und Eigentümern der benachbarten Grundstücke und Spartenträgern besprochen, abgestimmt und konkretisiert. Der vorliegende Bauablauf ist nur eine grobe Darstellung der nächsten Planungs- und Ausführungsschritte.

### 2. Grober Bauablauf (Stand vom 3. März 2021)

Der grobe Bauablauf stellt sich wie folgt dar:

- Jan./Feb. 2022: Vegetationsrückschnitt, Baufeldfreimachung  
Sicherung der Arbeiten in enger Abstimmung mit der DB Netz AG
- Apr./Mai 2022: Neubau von Leerrohren, Umlegung von Sparten  
Arbeiten in enger Abstimmung mit Gemeinde Freihung, Deutscher Telekom und Bayernwerk
- Jun./Jul./Aug. 2022: vor Sperrpause Erdarbeiten; während Sperrpause Neubau des Gebäudes, des Erdbaus der Gleise, Einbau der Geländer, Lieferung des Schotter, Neubau der Anschlussweiche und der Schutzweiche; nach Sperrpause: Neubau der Gleisanlagen von der Straße aus; nach Fertigstellung der Gleisanlagen Einbau des Industriezaunes, um umzäunten Bereich zu schaffen
- Okt./Nov. 2023: Inbetriebnahme des Gleisanschlusses inklusive Einrichtung und Abnahme des Rangierroboters

Y. Mo, 03.03.2021