

Schließdruckmessung Solebrunnen T02			
Datum:	17.09.09		
Überprüft:	Name:	Tremel	
Druck vor abstellen der Pumpe:		6,6	bar
Pumpe abgestellt (Uhrzeit)		7 ⁰⁰	Uhr
Schließdruck 0,0 bar	Uhrzeit:	7 ²⁰	Uhr
max. Schließdruck erreicht	Uhrzeit:	8 ⁴⁰	Uhr
max. Schließdruck erreicht	Druck	2,6	bar
max. Schließdruck gehalten	Uhrzeit:	10 ⁰⁰	Uhr
max. Schließdruck gehalten	Druck	2,6	Uhr
Unterschrift	<i>Tremel</i>		
Bemerkungen:			

Schließdruckmessung Solebrunnen T02

Datum:	27.09.12		
Überprüft:	Name:	Tremel Bätuer	

Druck vor abstellen der Pumpe:	6,6	bar
--------------------------------	-----	-----

Pumpe abgestellt (Uhrzeit)	7 ¹⁵	Uhr
-----------------------------	-----------------	-----

Schließdruck 0,0 bar	Uhrzeit:	7 ³⁰	Uhr
----------------------	----------	-----------------	-----

max. Schließdruck erreicht	Uhrzeit:	8 ³⁵	Uhr
----------------------------	----------	-----------------	-----

max. Schließdruck erreicht	Druck	3,0	bar
----------------------------	-------	-----	-----

max. Schließdruck gehalten	Uhrzeit:	10 ⁰⁰	Uhr
----------------------------	----------	------------------	-----


max. Schließdruck gehalten	Druck	2,9	Uhr
----------------------------	-------	-----	-----

Unterschrift

Tremel

Bemerkungen:

Schließdruckmessung Solebrunnen T02

Datum:	14.01.15		
Überprüft:	Name:	Tremel	
Druck vor abstellen der Pumpe:			
			4,2 bar
Pumpe abgestellt (Uhrzeit)			
			7 ⁴⁵ Uhr
Schließdruck 0,0 bar	Uhrzeit:		8 ³⁰ Uhr
max. Schließdruck erreicht	Uhrzeit:		9 ⁴⁰ Uhr
max. Schließdruck erreicht	Druck	3,1	bar
max. Schließdruck gehalten	Uhrzeit:		11 ⁰⁰ Uhr
max. Schließdruck gehalten	Druck	3,0	Uhr
Unterschrift			
Bemerkungen:		Der Brunnen war im Sept. 2015 außer Betrieb. Schließdruckprüfung im Jan. 2015 durch geführt.	

Schließdruckmessung Solebrunnen T02

Datum:	19.04.2017		
Überprüft:	Name:	Bütner René	
Druck vor abstellen der Pumpe:			
		3,4	bar
Pumpe abgestellt (Uhrzeit)			
		3 ⁰⁰	Uhr
Schließdruck 0,0 bar		Uhrzeit:	
			Uhr
max. Schließdruck erreicht		Uhrzeit:	
		6 ³⁰	Uhr
max. Schließdruck erreicht		Druck	
		2,0	bar
max. Schließdruck gehalten		Uhrzeit:	
		11 ⁰⁰	Uhr
max. Schließdruck gehalten		Druck	
		2,0	Uhr
Unterschrift		R. Bütner	
Bemerkungen:			
Brunnenkopf nicht 100 % dicht			